

แผนและค่าความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน
 องค์การบริหารส่วนตำบลไทยวาาส อำเภอเมืองชัยบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการสาธารณะโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน ระบบจราจร สะพาน เขื่อนกั้นดิน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ประตุน้ำประปา ส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำผังเมืองรวม

ระบบสาธารณูปโภคให้มีประสิทธิภาพ และเตรียมความพร้อมในการรองรับภัยพิบัติสาธารณะ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ท่าตลาด ซอย ๒ (ตั้งแต่ปากทาง - บ้านนายบิศปี ทางพยอม) หมู่ที่ ๑	๔๖๖,๐๐๐	๐	๔๖๖,๐๐๐	✓			กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	กองช่าง	
๒	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ท่าตลาด ซอย ๑/๒ (ซอยบ้านสวนเทรลเลอร์ท) หมู่ที่ ๑	๙๓๑,๗๐๐	๐	๙๓๑,๗๐๐	✓			กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	กองช่าง	
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ต่อจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม) สายเสียบ ชายแม่ไม้ (ท้ายซิ่ง ซอย ๔/๑) หมู่ที่ ๒	๑,๕๓๕,๓๐๐	๐	๑,๕๓๕,๓๐๐	✓			กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	กองช่าง	
๔	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ข้ามคลองบ้านนายอาคม สายสีฟ้า หมู่ที่ ๓	๘๖๖,๐๐๐	๐	๘๖๖,๐๐๐	✓			กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	กองช่าง	
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายสัมพันธ์ ปันเกล้า ถึงบ้านสำรวย กุดพิศมัย หมู่ที่ ๔	๓๙๔,๖๐๐	๐	๓๙๔,๖๐๐	✓			กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	กองช่าง	

๓.๓ กลยุทธ์ส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่คุณธรรมทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวันสำคัญของชาติ

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ แล้วเสร็จ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๑	โครงการเฉลิมพระชนมพรรษามหาชาติปี (วันแม่แห่งชาติ)	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	✓			๓.๓-๖๘	สำนักปลัด	
๒	โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๑๐)	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	✓			ก.ค.-๖๘	สำนักปลัด	
๓	โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี (๓ มิถุนายน)	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	✓			มิ.ย.-๖๘	สำนักปลัด	
๔	โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ และสร้างความปรองดองสามัคคีของคนในชาติ	๔๐,๐๐๐	๐	๔๐,๐๐๐	✓			ก.ย.-๖๘	สำนักปลัด	
๕	โครงการทิวทัศน์ ศาสน์พระราชวังหลวงนคร ผสมผสานประชารัฐ	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐		✓		ก.ย.-๖๘	สำนักปลัด	
	รวม	๑๐๐,๐๐๐								

(๒) แผนงานการศกสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ แล้วเสร็จ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๑	โครงการรณรงค์ทำบุญผู้สูงอายุ และประเพณี สงกรานต์ (ประเพณีสงกรานต์)	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐			✓	เม.ย.-๖๘	สำนักปลัด	
๒	โครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐	✓			พ.ย.-๖๘	สำนักปลัด	
๓	โครงการหล่อเทียนจำนำพรรษา	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐	✓			ก.ค.-๖๘	สำนักปลัด	
	รวม	๓๐,๐๐๐								

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ แล้วเสร็จ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๓	โครงการอบรม และส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน ตำบลไทยวาส	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	✓			ก.ย.-๖๘	สำนักปลัด	
	รวม	๔๐,๐๐๐								

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

๕.๒ กลยุทธ์พัฒนาระบบการจัดการขยะในตำบลให้มีประสิทธิภาพ

(๑) แผนงานเศษและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ แล้วเสร็จ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๑	ค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๔๙๙,๔๖๕	๕๓๕		✓		ก.ย.-๖๘	สำนักปลัด	
๒	โครงการลดขยะ สดการของชุมชนตำบลไทยวาส	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	✓			ก.ย.-๖๘	สำนักปลัด	
	รวม	๑,๕๒๐,๐๐๐								

๕.๓ กลยุทธ์บำรุงรักษาแม่น้ำลำคลอง แหล่งน้ำต่างๆ การกำจัดวัชพืช ปรับปรุง рус

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ แล้วเสร็จ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๑	โครงการคลองสายน้ำใส ไทยวาสร่วมใจพัฒนา	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐		✓		ก.ย.-๖๘	สำนักปลัด	
๒	โครงการรื้อน้ำ รุกป่า รักษาแผ่นดิน	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐		✓		ก.ย.-๖๘	สำนักปลัด	
	รวม	๑๐,๐๐๐								

๕๔ กลยุทธ์พัฒนา ส่งเสริมพหุศักยภาพด้านการท่องเที่ยวให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงอนุรักษ์ เชิงเกษตร และเชิงนิเวศ

(๑) แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ แล้วเสร็จ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๑	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	✓			ก.ย.-๖๘	สำนักปลัด	
	รวม	๑๐,๐๐๐								

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

๖.๑ กลยุทธ์สนับสนุนการปฏิบัติงาน ส่งเสริมสวัสดิการเพื่อขวัญและกำลังใจของบุคลากร และพัฒนาปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องมือเครื่องใช้ และอาคารสถานที่ในการให้บริการประชาชน

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ แล้วเสร็จ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๑	โครงการจัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยวา	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐		✓		ก.ย.-๖๘	สำนักปลัด	
	รวม	๑๐,๐๐๐								

๖.๒ กลยุทธ์ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการและพัฒนาท้องถิ่น และส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ แล้วเสร็จ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๑	โครงการ อบรมไทยวาอาสา ออกหน่วยเคลื่อนที่บริการประชาชน	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	✓			ก.ย.-๖๘	สำนักปลัด	
	รวม	๑๐,๐๐๐								

