

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙)
องค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการสาธารณะโครงสร้างพื้นฐาน
- ๑.๑ กลยุทธ์การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน ระบบจราจร สะพาน เชือกั้นดิน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ประตุระบายน้ำ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำผังเมืองรวม
ระบบสาธารณูปโภคให้มีประสิทธิภาพ และเตรียมความพร้อมในการรองรับภัยพิบัติสาธารณะ
- (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ แล้วเสร็จ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๑	โครงการต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส หมู่ที่ ๔ ตำบล ไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม	๔๔๙,๕๐๐.๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	๔๔๙,๕๐๐.๐๐	√			๓๐-ก.ย.-๖๙	กองช่าง	
๒	โครงการก่อสร้างกำแพงกันตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบกำแพงคลองรางพิกุล หมู่ที่ ๔ เชื่อมกับ หมู่ที่ ๒ ตำบลหอมเกร็ด อำเภอสามปราชญ์	๑,๖๑๑,๐๐๐.๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	๑,๖๑๑,๐๐๐.๐๐	√			๓๐-ก.ย.-๖๙	กองช่าง	
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ท้ายคู้ง ๑ (ตั้งแต่ปากซอย ถึงถนนคอนกรีต) หมู่ที่ ๒ ตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม	๓,๐๙๓,๐๐๐.๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	๓,๐๙๓,๐๐๐.๐๐	√			๓๐-ก.ย.-๖๙	กองช่าง	
๔	โครงการติดตั้งการด์เรล (GUARD RAIL) กันตกขอบ ทางถนนคลองหลวง - คลองขวาง บริเวณสะพาน บ้านยายจวบ หมู่ที่ ๓ ถึงหน้าศาลาประชาคม หมู่ที่ ๒ ตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม	๖๐๗,๐๐๐.๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	๖๐๗,๐๐๐.๐๐	√			๓๐-ก.ย.-๖๙	กองช่าง	

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ แล้วเสร็จ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๕	โครงการติดตั้งการ์ดเรล (GUARD RAIL) กันตกขอบ ทางท่ามอญ - คลองสวนหมาก (บริเวณโค้งบ้านนาย แอ๊ดถึงบ้านนายเปี้ยก) หมู่ที่ ๓ ตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม	๒๒๘,๒๐๐.๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	๒๒๘,๒๐๐.๐๐	√			๓๐-ก.ย.-๖๙	กองช่าง	
๖	โครงการติดตั้งการ์ดเรล (GUARD RAIL) กันตกขอบ ทางบริเวณโค้งต่าง ๆ ภายในตำบล บริเวณสะพาน ข้ามคลองลัด ท่ามอญ หมู่ที่ ๔ ตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม	๑๒๑,๔๐๐.๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	๑๒๑,๔๐๐.๐๐	√			๓๐-ก.ย.-๖๙	กองช่าง	
๗	โครงการยกระดับถนนบริเวณหน้าบ้านอาจารย์สุรศักดิ์ ปลาบู่ทอง หมู่ที่ ๓ ตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม	๒๘๘,๓๐๐.๐๐	๒๖๐,๐๐๐.๐๐	๒๘,๓๐๐.๐๐			√	๑๗-มี.ค.-๖๙	กองช่าง	
รวม ๗ โครงการ		๖,๓๙๘,๔๐๐.๐๐	๒๖๐,๐๐๐.๐๐	๖,๑๓๘,๔๐๐.๐๐	๖	๐	๑			
รวมทั้งสิ้น ๗ โครงการ		๖,๓๙๘,๔๐๐.๐๐	๒๖๐,๐๐๐.๐๐	๖,๑๓๘,๔๐๐.๐๐	๖	๐	๑			

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์ส่งเสริม สนับสนุนงานสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย เอตส์ ผู้ด้อยโอกาส และเด็ก

(๑) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ แล้วเสร็จ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๑	โครงการฝึกอบรม และศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพ ผู้สูงอายุตำบลไทยาวาส	๗๐,๐๐๐.๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	๗๐,๐๐๐.๐๐	√			๓๐-ก.ย.-๖๙	สำนักปลัด	
๒	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิต	๓๐,๐๐๐.๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	๓๐,๐๐๐.๐๐	√			๓๐-ก.ย.-๖๙	สำนักปลัด	

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ แล้วเสร็จ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๓	โครงการช่วยเหลือประชาชน ด้านอื่น ๆ	๓๐,๐๐๐.๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	๓๐,๐๐๐.๐๐	√			๓๐-ก.ย.-๖๙	สำนักปลัด	
รวม ๓ โครงการ		๑๓๐,๐๐๐.๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	๑๓๐,๐๐๐.๐๐	๓	๐	๐			

๒.๒ กลยุทธ์ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมในครอบครัว และชุมชน การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และการอนุรักษ์ ป้องกัน และแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ และยาเสพติด

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ แล้วเสร็จ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๑	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๑๐,๐๐๐.๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	๑๐,๐๐๐.๐๐	√			๓๐-ก.ย.-๖๔	สำนักปลัด	
	การแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน									
รวม ๑ โครงการ		๑๐,๐๐๐.๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑	๐	๐			

๒.๕ กลยุทธ์ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานบรรเทาสาธารณภัย จัดหาพัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

[illegible]

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ แล้วเสร็จ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๓	โครงการช่วยเหลือประชาชนกรณีเี่ยวยาพิษ	๓๐,๐๐๐.๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	๓๐,๐๐๐.๐๐	√			๓๐-ก.ย.-๖๙	สำนักปลัด	
รวม ๓ โครงการ		๑๑๐,๐๐๐.๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	๑๑๐,๐๐๐.๐๐	๓	๐	๐			
รวมทั้งสิ้น ๗ โครงการ		๒๕๐,๐๐๐.๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๗	๐	๐			

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และการสาธารณสุข

๓.๑ กลยุทธ์พัฒนาการศึกษา และส่งเสริมระบบการศึกษา พัฒนาสื่อการเรียนการสอน ทักษะ และวัสดุ - อุปกรณ์ที่จำเป็น และเหมาะสมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ และสถานศึกษาในความรับผิดชอบ

(๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ แล้วเสร็จ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๗๘,๓๐๐.๐๐	๗๑,๗๐๐.๐๐		√		ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	สำนักปลัด	
๒	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๓๐,๐๐๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	๒๒,๐๐๐.๐๐			√	ม.ค.-๖๙	สำนักปลัด	
๓	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนในการจัดจ้างครูผู้สอน	๑๐๘,๐๐๐.๐๐	๕๔,๐๐๐.๐๐	๕๔,๐๐๐.๐๐		√		ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	สำนักปลัด	
๔	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันของโรงเรียนวัดไทยवास (นิลคำพิทยานุสรณ์)	๕๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๔๗,๒๐๐.๐๐	๓๐๒,๘๐๐.๐๐		√		ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	สำนักปลัด	
๕	ค่าอาหารเสริม (นม)	๒๗๐,๐๐๐.๐๐	๑๔๒,๖๙๒.๑๐	๑๒๗,๓๐๗.๙๐		√		ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	สำนักปลัด	
	รวม ๕ โครงการ	๑,๑๐๘,๐๐๐.๐๐	๕๓๐,๑๙๒.๑๐	๕๗๗,๘๐๗.๙๐	๐	๔	๑			

๓.๓ กลยุทธ์ส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่คุณธรรมทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวันสำคัญของชาติ										
(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน										
ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ แล้วเสร็จ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๑	โครงการเฉลิมพระชนมพรรษามหาราชินี (วันแม่แห่งชาติ)	๑๐,๐๐๐.๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	๑๐,๐๐๐.๐๐	√			ส.ค.-๖๙	สำนักปลัด	
๒	โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๑๐)	๓๐,๐๐๐.๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	๓๐,๐๐๐.๐๐	√			ก.ค.-๖๙	สำนักปลัด	
๓	โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี (๓ มิถุนายน)	๑๐,๐๐๐.๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	๑๐,๐๐๐.๐๐	√			มิ.ย.-๖๙	สำนักปลัด	
๔	โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ และสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ	๔๐,๐๐๐.๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	๔๐,๐๐๐.๐๐	√			๓๐-ก.ย.-๖๙	สำนักปลัด	
๕	โครงการน้ำคือชีวิต ศาสตร์พระราชาสู่แปลงเกษตร ผสมผสานประชารัฐ	๑๐,๐๐๐.๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	๑๐,๐๐๐.๐๐		√		ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	สำนักปลัด	
รวม ๕ โครงการ		๑๐๐,๐๐๐.๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๔	๑	๐			
(๒) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ										
ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ แล้วเสร็จ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๑	โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยประจำปี	๓๐,๐๐๐.๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	๓๐,๐๐๐.๐๐			√	เม.ย.-๖๙	สำนักปลัด	
๒	โครงการหล่อเทียนจำนำพรรษา	๕,๐๐๐.๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	๕,๐๐๐.๐๐	√			๓๐-ก.ย.-๖๙	สำนักปลัด	
รวม ๒ โครงการ		๓๕,๐๐๐.๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	๓๕,๐๐๐.๐๐	๑	๐	๑			

๓.๔ กลยุทธ์ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนางานสาธารณสุข อนามัย และการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อต่างๆ

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ แล้วเสร็จ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๑	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๑๐,๐๐๐.๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	๑๐,๐๐๐.๐๐	√			๓๐-ก.ย.-๖๙	สำนักปลัด	
๒	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้า นื่องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน์ วรขัตติยราชนารี	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๒,๑๔๐.๐๐	๗,๘๖๐.๐๐			√	เม.ย.-๖๙	สำนักปลัด	
๓	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อ และการควบคุมโรค	๕,๐๐๐.๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	๕,๐๐๐.๐๐	√			๓๐-ก.ย.-๖๙	สำนักปลัด	
๔	โครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก ตำบลไทยवास	๑๐,๐๐๐.๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	๑๐,๐๐๐.๐๐	√			๓๐-ก.ย.-๖๙	สำนักปลัด	
๕	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการป้องกันและ ระงับโรคติดต่อ	๓๐,๐๐๐.๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	๓๐,๐๐๐.๐๐	√			๓๐-ก.ย.-๖๙	สำนักปลัด	
รวม ๕ โครงการ		๘๕,๐๐๐.๐๐	๒๒,๑๔๐.๐๐	๖๒,๘๖๐.๐๐	๔	๐	๑			
รวมทั้งสิ้น ๑๗ โครงการ		๑,๓๒๘,๐๐๐.๐๐	๕๕๒,๓๓๒.๑๐	๗๗๕,๖๖๗.๙๐	๙	๕	๓			

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจให้ยั่งยืน

๔.๒ กลยุทธ์ พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิต และพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ แล้วเสร็จ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๑	โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี	๑๕,๐๐๐.๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	๑๕,๐๐๐.๐๐	√			๓๐-ก.ย.-๖๙	สำนักปลัด	

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ แล้วเสร็จ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๒	โครงการส่งเสริม และสนับสนุนการแปรรูป ผลิตภัณฑ์ตำบลไทยวา	๑๐,๐๐๐.๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	๑๐,๐๐๐.๐๐	√			๓๐-ก.ย.-๖๙	สำนักปลัด	
๓	โครงการอบรม และส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน ตำบลไทยวา	๒๐,๐๐๐.๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	๒๐,๐๐๐.๐๐	√			๓๐-ก.ย.-๖๙	สำนักปลัด	
รวม ๓ โครงการ		๔๕,๐๐๐.๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	๔๕,๐๐๐.๐๐	๓	๐	๐			
รวมทั้งสิ้น ๓ โครงการ		๔๕,๐๐๐.๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	๔๕,๐๐๐.๐๐	๓	๐	๐			

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

๕.๒ กลยุทธ์พัฒนาระบบการจัดการขยะในตำบลให้มีประสิทธิภาพ

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ แล้วเสร็จ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๑	ค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๖๙๙,๐๐๘.๒๕	๘๐๐,๙๙๑.๗๕		√		ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	สำนักปลัด	
๒	โครงการลดขยะ ลดภาระของชุมชนตำบลไทยวา	๒๐,๐๐๐.๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	๒๐,๐๐๐.๐๐	√			๓๐-ก.ย.-๖๙	สำนักปลัด	
รวม ๒ โครงการ		๑,๕๒๐,๐๐๐.๐๐	๖๙๙,๐๐๘.๒๕	๘๒๐,๙๙๑.๗๕	๑	๑	๐			

๕.๓ กลยุทธ์บำรุงรักษาแม่น้ำลำคลอง แหล่งน้ำต่าง ๆ การกำจัดวัชพืช ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ และพัฒนาที่สาธารณะ

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ แล้วเสร็จ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๑	โครงการคลองสวย น้ำใส ไทยวาสร่วมใจพัฒนา	๕,๐๐๐.๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	๕,๐๐๐.๐๐		√		ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	สำนักปลัด	

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ แล้วเสร็จ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๒	โครงการรักษน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน	๕,๐๐๐.๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	๕,๐๐๐.๐๐		√		ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	สำนักปลัด	
รวม ๒ โครงการ		๑๐,๐๐๐.๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐	๒	๐			

๕.๔ กลยุทธ์พัฒนา ส่งเสริมพื้นที่ที่มีศักยภาพ ด้านการท่องเที่ยวให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงอนุรักษ์ เชิงเกษตร และเชิงนิเวศ

(๑) แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ แล้วเสร็จ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๑	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	๑๐,๐๐๐.๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	๑๐,๐๐๐.๐๐		√		ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	สำนักปลัด	
๒	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	๓๐,๐๐๐.๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	๓๐,๐๐๐.๐๐	√			๓๐-ก.ย.-๖๙	สำนักปลัด	
รวม ๒ โครงการ		๔๐,๐๐๐.๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	๔๐,๐๐๐.๐๐	๑	๑	๐			
รวมทั้งสิ้น ๖ โครงการ		๑,๕๗๐,๐๐๐.๐๐	๖๙๙,๐๐๘.๒๕	๘๗๐,๙๙๑.๗๕	๒	๔	๐			

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

๖.๓ กลยุทธ์ส่งเสริม และพัฒนาความรู้ความสามารถ และวัฒนธรรมการทำงานของบุคลากร

(๑) แผนงานบริหารทั่วไป

[illegible]

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ แล้วเสร็จ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๒	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง	๘๐,๐๐๐.๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	๘๐,๐๐๐.๐๐	√			๓๐-ก.ย.-๖๙	สำนักปลัด	
๓	โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างการป้องกันและ ปราบปรามทุจริต ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน	๑๐,๐๐๐.๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	๑๐,๐๐๐.๐๐	√			๓๐-ก.ย.-๖๙	สำนักปลัด	
๔	โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างอบต.ไทยาวาส	๑๕,๐๐๐.๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	๑๕,๐๐๐.๐๐	√			๓๐-ก.ย.-๖๙	สำนักปลัด	
รวม ๔ โครงการ		๑๑๕,๐๐๐.๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	๑๑๕,๐๐๐.๐๐	๔	๐	๐			

๖.๔ กลยุทธ์เสริมสร้างประสิทธิภาพ และการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิพ’

(๑) แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ แล้วเสร็จ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๑	จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัย ประเมินผล หรือพัฒนา ระบบต่าง ๆ ซึ่งมีใช้เพื่อการจัดหา หรือปรับปรุง ครุภัณฑ์ ที่ดิน และ/หรือสิ่งก่อสร้าง	๒๐,๐๐๐.๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	๒๐,๐๐๐.๐๐	√			๓๐-ก.ย.-๖๙	สำนักปลัด	
รวม ๑ โครงการ		๒๐,๐๐๐.๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑	๐	๐			
รวมทั้งสิ้น ๕ โครงการ		๑๓๕,๐๐๐.๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	๑๓๕,๐๐๐.๐๐	๕	๐	๐			
รวมทั้งสิ้น ๔๕ โครงการ		๙,๗๒๖,๔๐๐.๐๐	๑,๕๑๑,๓๔๐.๓๕	๘,๒๑๕,๐๕๙.๖๕	๓๒	๙	๔			

องค์การบริหารส่วนตำบลไทรยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)
ติดตามแผนการดำเนินงานที่กั้นเงินงบประมาณมาจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการสาธารณะโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน ระบบจราจร สะพาน เชื้อนกันดิน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ประตุระบายน้ำ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำผังเมืองรวม
ระบบสาธารณูปโภคให้มีประสิทธิภาพ และเตรียมความพร้อมในการรองรับภัยพิบัติสาธารณะ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ แล้วเสร็จ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ต่อจากถนนคอนกรีตเดิม) สายเลียบชายแม่น้ำ (ท้ายคู้ง ซอย ๔/๑) หมู่ที่ ๒	๑,๕๓๕,๓๐๐.๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	๑,๕๓๕,๓๐๐.๐๐	√			๓๐-ก.ย.-๖๙	กองช่าง	
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านราตรี เอี่ยมสวรรค์ ถึงบ้านดวงแก้ว ประทุมเมศ หมู่ที่ ๔	๓๘๘,๘๐๐.๐๐	๓๑๗,๐๐๐.๐๐	๗๑,๘๐๐.๐๐			√	๒-เม.ย.-๖๙	กองช่าง	
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายสัมพันธ์ ปิ่นเกล้า ถึงบ้านนายสำรวย กรุดพิคมัย หมู่ที่ ๔	๓๙๔,๖๐๐.๐๐	๓๒๑,๐๐๐.๐๐	๗๓,๖๐๐.๐๐			√	๒-เม.ย.-๖๙	กองช่าง	
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กท่าตลาดซอย๒ (ตั้งแต่ปากทางบ้านนายปิติปี พวงพยอม) หมู่ที่ ๑	๔๐๖,๐๐๐.๐๐	๓๙๖,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐			√	๑-เม.ย.-๖๙	กองช่าง	
๕	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองบ้านนายอาคม สายสิทธิ์ หมู่ที่ ๓	๘๘๖,๐๐๐.๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	๘๘๖,๐๐๐.๐๐	√			๓๐-ก.ย.-๖๙	กองช่าง	

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ แล้วเสร็จ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๖	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ท่าตลาด	๙๓๑,๗๐๐.๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	๙๓๑,๗๐๐.๐๐	√			๓๐-ก.ย.-๖๙	กองช่าง	
	ซอย ๑/๒ (ซอยบ้านสวนไทรสีอร์ท) หมู่ที่ ๑									
๗	โครงการก่อสร้างกำแพงกันตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็ก	๗๒๔,๖๐๐.๐๐	๖๘๘,๘๐๐.๐๐	๓๕,๘๐๐.๐๐		√		ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	กองช่าง	
	(บริเวณบ่อปลานายธงชัย ชัยสนิท) หมู่ที่ ๓									
รวม ๗ โครงการ		๕,๒๖๗,๐๐๐.๐๐	๑,๗๒๒,๘๐๐.๐๐	๓,๕๔๔,๒๐๐.๐๐	๓	๑	๓			
รวมทั้งสิ้น ๕๒ โครงการ		๑๔,๙๙๓,๔๐๐.๐๐	๓,๒๓๔,๑๔๐.๓๕	๑๑,๗๕๙,๒๕๙.๖๕	๓๕	๑๐	๗			